

Wochenspanne	Dauer	Vorgänger	Nachfolger	Text
Baummaßnahmen zur Schnittstelle Rathaus Mall (6-Tage-Woche)	575 Wochen			
Nordkopf - Nordseite	312 Wochen			
Bauphase 1a (Provisorium Rheinfurstraße Ostfahrbahn)	18 Wochen	4		
Bauphase 1b (Herstellung Rheinfurstraße Ostfahrbahn)	56 Wochen	3	5	
Bauphase 1c (Einbau Hilfsbrücke von BW107 auf BW108)	26 Wochen	4	SEE,SEE	
Bauphase 1d	46 Wochen			
Vorbereitende Arbeiten BW 107, 108, 109, 117	23 Wochen			
Herstellung Rücklagegräber / Unterstützungen BW108 (Bereich über Rheinbrücke)	8 Wochen	6EE		
Herstellung Rücklagegräber / Unterstützungen BW108/107 (Rheinbrücke bis Ostfassade Mall)	16 Wochen	6EE	12,10	
Herstellung zwischen BW 108 und BW109	2 Wochen	9	11,1,6EE	
Herstellung Rücklagegräber / Unterstützungen BW117	2 Wochen	10EE	15	
Herstellung Rücklagegräber / Unterstützungen BW 107 (über der Mall)	2 Wochen	8	18	Nicht Parkdeck eigenständig
Herstellung Rücklagegräber / Unterstützungen BW 107 (Bereich LaMof West Mall)	2 Wochen	12		Stützbrücken LaMof West Mall
Rückbau BW117 (Zufahrt Parkdeck von MA)	2 Wochen			
Rückbau Oberbau BW 111 (Dahlembund)	2 Wochen	17		Nicht Parkdeck mehr möglich
Rückbau BW107, 108, 109 (Hauptfahrbahn MA - DÖW)	28 Wochen			
Rückbau Oberbau BW107/108 Rheinbrücke bis Ostfassade der Mall	18 Wochen	10	18,22	
Rückbau Oberbau BW107 über der Rathaus Mall	6 Wochen	17	19	
Rückbau Oberbau BW107 westlich der Mall bis Raumlänge	4 Wochen	18		
Bauphase 1e	186 Wochen			
Neubau BW 107, 108, 117	186 Wochen		3,1EE	
Neubau BW 108 (Dahlembund-Hohlkasten)	100 Wochen	17	18,19,20,21	Nicht Parkdeck mehr eigenständig
Neubau BW 117 (Dahlembund)	16 Wochen	20EE		Nicht Parkdeck von BW 108 nicht möglich
Bauphase 1f	118 Wochen			
Vorbereitende Arbeiten BW 102, 103, 104, 106	28 Wochen			
Rückbau Hilfsbrücke (Überleitung BW107 auf BW108)	2 Wochen	22		
Herstellung Rücklagegräber / Unterstützungen BW108 (altlich Rheinfurstraße bis Ostfassade Mall)	12 Wochen	20AE		
Herstellung Rücklagegräber / Unterstützungen BW 108 (über Rathaus Mall)	8 Wochen	20EE	20AE,10	Stützbrücken LaMof West Mall nicht möglich
Herstellung Rücklagegräber / Unterstützungen BW102 (parallel Dessauer Straße, bis über der Stadtbahn)	12 Wochen	20AE		
Herstellung Unterstützung BW 103 (über Hebebohle Garmenstraße)	3 Wochen	20AE		
Freischneiden und hydraulisches Anheben BW 93	1 Woche	23AE	21AE	
Herstellung Rücklagegräber / Unterstützungen BW103	2 Wochen	21EE	22AE	
Rückbau BW102, 103, 104, 106 (Fahrbahn BASF - DÖW)	18 Wochen			
Rückbau Oberbau BW108	12 Wochen	28		
Rückbau Oberbau BW102	8 Wochen	22	40,37	
Rückbau Oberbau BW103	4 Wochen	26	38	
Rückbau Oberbau BW104	6 Wochen	27		
Neubau BW 102, 103, 104/108	34 Wochen			
Neubau BW 102 (Stahlfurund-Hohlkasten; Stützbohle Rheinbrücke)	48 Wochen	26	41	
Neubau BW 103 (Stahlfurund-Hohlkasten)	14 Wochen	40	42	
Neubau BW 104/108 (Dahlembund-Hohlkasten)	58 Wochen	41	16	Nicht Parkdeck mehr eigenständig
Bauphase 1g (Rückbau BW105, 106)	26 Wochen	24		
Nordkopf - Südseite	283 Wochen			
Bauphase 2a (Provisorium Rheinfurstraße)	30 Wochen	42	5,1EE,5,2EE	
Bauphase 2b	146 Wochen			
Vorbereitende Arbeiten BW 125, 126, 127, 128	23 Wochen			
Herstellung Rücklagegräber / Unterstützungen BW125 (Rheinbrücke bis Ostfassade Mall)	16 Wochen	49AE		
Herstellung Rücklagegräber / Unterstützungen BW 125 (über der Mall)	4 Wochen	49AE	50E	Nicht Parkdeck eigenständig
Herstellung Rücklagegräber / Unterstützungen BW 127 (Bereich LaMof West Mall)	2 Wochen	50EE	51	Stützbrücken LaMof West Mall
Herstellung Rücklagegräber / Unterstützungen BW127	2 Wochen	50EE	51	Stützbrücken LaMof West Mall
Herstellung Rücklagegräber / Unterstützungen BW128	4 Wochen	49EE	59	Nicht Parkdeck mehr möglich
Rückbau BW127 (Zufahrt Parkdeck Richtung MA)	2 Wochen			
Rückbau Oberbau BW 127 (Dahlembund)	2 Wochen	18		Nicht Parkdeck von MA nicht möglich
Rückbau BW128	6 Wochen			
Rückbau Oberbau BW 128	6 Wochen	52	51AE	
Rückbau BW125, 126 (Hauptfahrbahn DÖW - MA)	28 Wochen			
Rückbau Oberbau BW125, 126 von Rheinbrücke bis Ostfassade der Mall	16 Wochen	50	59	
Rückbau Oberbau BW125 über der Rathaus Mall	6 Wochen	58	60	
Rückbau Oberbau BW125 westlich der Mall bis Raumlänge	3 Wochen	59	62	
Neubau BW 125, 127	186 Wochen			
Neubau BW 125 (Stahlfurund-Hohlkasten)	100 Wochen	60	61EE,62EE	
Neubau BW 127 (Dahlembund)	16 Wochen	60EE		Nicht Parkdeck von MA nicht möglich
Bauphase 2c	88 Wochen			
Vorbereitende Arbeiten BW 131	12 Wochen			
Vorbereitende Arbeiten BW 131	12 Wochen			
Herstellung Rücklagegräber / Unterstützungen BW 131 (Rheinbrücke bis Ostfassade Mall)	4 Wochen	71AE		Nicht Parkdeck von MA nicht möglich
Herstellung Montagegräber BW128	4 Wochen	71AE		Nicht Parkdeck von MA nicht möglich
Rückbau BW131	8 Wochen			
Rückbau BW 131	8 Wochen	66	19	Stützbrücken LaMof West Mall aufgehoben
Neubau BW 128, 130	36 Wochen			
Neubau BW 128 (Unterbau neu)	35 Wochen	69	73,67AE	
Herstellung Montagegräber BW130	6 Wochen	73AE		Nicht Parkdeck von MA nicht möglich
Neubau BW 130 (Unterbau neu)	30 Wochen	71	74,75AE	Stützbrücken LaMof West Mall aufgehoben
Rückbau Provisorium Rheinfurstraße, Abendung BW 128, 130 an Rheinfurstraße	6 Wochen	73	77EE,78EE	
Bauphase 2d	32 Wochen			
Vorbereitende Arbeiten BW 129, 130	12 Wochen			
Herstellung Rücklagegräber / Unterstützungen BW129	8 Wochen	74EE	81	
Vorbereitende Arbeiten BW 129, 130	8 Wochen	74EE	81	
Herstellung Rücklagegräber / Unterstützungen BW 129 (Rheinbrücke bis Ostfassade Mall)	4 Wochen	74EE	81	Nicht Parkdeck von MA nicht möglich
Herstellung Rücklagegräber / Unterstützungen BW 130 (über Mall)	4 Wochen	75	82	Nicht Parkdeck von MA nicht möglich
Rückbau BW129, 130, Provisorium Rheinfurstraße	20 Wochen			
Rückbau BW 129	12 Wochen	77		
Rückbau BW 130 bis Ostfassade Mall	10 Wochen	79	83,85	
Rückbau BW 130 über der Mall	6 Wochen	82		Nicht Parkdeck mehr möglich
Neubau Rheinfurstraße Ost	10 Wochen			
Neubau Rheinfurstraße Ost	10 Wochen	82	88	
Bauphase 2e	20 Wochen			
Neubau Rheinfurstraße West	20 Wochen			
Neubau Rheinfurstraße West	20 Wochen	85		

